



Gemeinde Niederkrüchten  
Der Bürgermeister  
Hoch- und Straßenbau  
Aktenzeichen: 66 14 07 / 02

Niederkrüchten, den 25.08.2016

Vorlagen-Nr. 469-2014/2020

Sachbearbeiter: Hermann Derix

**öffentlich**

Beratungsweg

Bauausschuss

06.09.2016

## **Baukosten zur Umgestaltung der Grünanlage Am Lindbruch - 2. Bauabschnitt**

Sachverhalt:

Die Umgestaltungsarbeiten an der Grünanlage Am Lindbruch sind weitestgehend abgeschlossen. Die Arbeiten einschließlich der notwendigen Planungen sind fast ausschließlich von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung bzw. von Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt worden.

Die entstandenen Kosten für die Baumaßnahme gliedern sich wie folgt:

Lohnkosten	28.054,16 €
Fahrzeug und Gerätekosten	8.423,25 €
Materialkosten	53.132,33 €
Rückstellung für Restarbeiten	10.000,00 €
<b><u>Gesamtsumme</u></b>	<b><u>99.609.74 €</u></b>

Im Haushalt waren für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 147.000,00 € eingeplant.

Grundlage für diese Kostenschätzung war die Kalkulation des Büros für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Hermanns, bei einer Auftragsvergabe an Fachfirmen, einschl. notwendigen Planungs- und Koordinationsarbeiten durch das Planungsbüro Hermanns.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt den Kostenbericht zur Grünanlage Am Lindbruch zur Kenntnis.

Wassong