



Niederschrift

über die 16. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 21. Juni 2017

Sitzungsort: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:38 Uhr

Anwesend sind:

1. Ausschussvorsitzender Stoltze, Jörg
2. Ausschussmitglied Dahlke, Hans-Peter vertritt Wirths, Ernst-Rudolf
3. Ausschussmitglied Gruendler, Hans-Jürgen
4. Ausschussmitglied Haese, Detlef
5. Ausschussmitglied Krueger, Volker
6. Ausschussmitglied Lipp, Marianne
7. Ausschussmitglied Meyer, Detlef
8. Ausschussmitglied Meyer, Hermann vertritt Goertz, Marco
9. Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas
10. Ausschussmitglied Polmans, Matthias
11. Ausschussmitglied Schaefer, Dietrich
12. Ausschussmitglied Slaats, Willi
13. Ausschussmitglied Soltysiak, Horst vertritt Reynen, Hermine
14. Ausschussmitglied Tekolf, Michael
15. Ausschussmitglied Wallrafen, Paul Gerd
16. Ausschussmitglied Wendisch, Martin vertritt Walter, Klaus

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Wassong
2. Herr Hinsen
3. Frau Schrievers

4. Herr Derix
5. Herr Hanrath

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Goertz, Marco
2. Ausschussmitglied Knierim, Otmar
3. Ausschussmitglied Reynen, Hermine
4. Ausschussmitglied Walter, Klaus
5. Ausschussmitglied Wirths, Ernst-Rudolf

Ausschussvorsitzender Joerg Stoltze eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 08.06.2017 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

- | | |
|---|---------------|
| 1) Sachstandsbericht über den Netzausbau der unitymedia im Ortsteil Elmpt | 661-2014/2020 |
| 2) Umsiedlung der Kath. Grundschule Niederkrüchten in das Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule | 662-2014/2020 |
| 3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters | |

Öffentlicher Teil

- 1) Sachstandsbericht über den Netzausbau der unitymedia im Ortsteil Elmpt 661-2014/2020

Die Firma unitymedia führt seit Dezember 2016 Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Ortsteil Elmpt aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Sachstandsberichtes waren ca. 75 % der Arbeiten fertiggestellt. Momentan sind 8 Kolonnen mit ca. 25 Mitarbeitern im Einsatz. Der Baufortschritt pro Tag in Metern liegt bei ca. 200m/Tag. Die voraussichtlichen Fertigstellungstermine sind wie folgt geplant: Fertigstellung Längsgräben 30.06.2017 und Hauszuführungen 28.07.2017.

Weitere hinzukommende Anschlusswünsche von Anliegern können die Maßnahmen verlängern.

Entsprechend dem Baufortschritt werden regelmäßig nach Fertigstellung der einzelnen Abschnitte Abnahmen mit den ausführenden Firmen und dem FB II, PG 2, durchgeführt. Die Qualität der Arbeiten ist durchweg zufrieden stellend. Die Beseitigung von Mängeln erfolgt zeitnah.

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

- 2) Umsiedlung der Kath. Grundschule Niederkrüchten in das Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule 662-2014/2020

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 14. Februar 2017 beauftragt, eine mögliche Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur Umsiedlung der Kath. Grundschule Niederkrüchten in das ehemalige Gebäude der Gemeinschaftshauptschule am Standort Oberkrüchtener Weg 40 in Auftrag zu geben und die Ergebnisse dem Bauausschuss zu präsentieren.

Das in Düsseldorf ansässige Architektenbüro Klobusch wurde mit der Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur Umsiedlung der KGS Niederkrüchten zum Standort Oberkrüchtener Weg 40 von der Verwaltung beauftragt. Die Entwurfsplanung ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Die Entwurfsplanung wurde im Vorfeld bereits mit der Schulleitung der Kath. Grundschule sowie dem Förderverein „Verlässliche Schule der Kath. Grundschule Niederkrüchten“ abgestimmt. Die Verwaltung wird dem Bauausschuss in der Sitzung die Entwurfsplanung zur Umsiedlung der Kath. Grundschule Niederkrüch-

ten in das Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule am Standort Oberkrüchtener Weg 40 vorstellen.

Herr Klobusch vom Architektenbüro Klobusch stellt dem Bauausschuss die geplanten Maßnahmen vor. Ausschussvorsitzender Stoltze erkundigt sich nach der Sicherstellung der Fluchtwege und der geplanten Gebäudedämmung. Herr Derix und Herr Klobusch erläutern die Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes sowie die Sicherstellung der Fluchtwege. Ausschussmitglied Haese regt an die Umkleidesituation für das Küchenpersonal nochmal zu überdenken. Herr Derix und Herr Klobusch erläutern die Entscheidungskriterien des jetzigen Standortes, wobei die Situation noch veränderbar sei. Die Ausschussmitglieder Gründler, Tekolf und Krüger beteiligen sich an der weiteren Aussprache. Ausschussmitglied Tekolf begrüßt das Konzept und regt an Alternativen zur Kostenreduzierung zu suchen.

Der Bauausschuss nimmt die vorgestellte Entwurfsplanung des Architektenbüro Klobusch einstimmig zustimmend zur Kenntnis.

Einstimmig, Zustimmung zur Kenntnis

3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

gez. Stoltze
Ausschussvorsitzender

gez. Hanrath
Schriftführer